


**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
хода реализации инвестиционной программы
МУП «Александровэлектросеть».**

г. Александров
(место проведения проверки)

"17" мая 2022 г.
(дата окончания проверки)

На основании приказа Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 08.04.2022 № 43 в период с 17 мая 2022 г. по 17 мая 2022 г. была проведена проверка хода реализации инвестиционной программы МУП «Александровэлектросеть».
(наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
Николаев Юрий Владимирович – директор МУП «Александровэлектросеть»
 17.05.2022 г.

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
- Шмельков Александр Александрович – начальник отдела развития электроэнергетики Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку, включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:
- Николаев Юрий Владимирович - директор МУП «Александровэлектросеть»;
(заполняется при проведении выездной проверки)
- Долгов Максим Николаевич – главный инженер МУП «Александровэлектросеть».
(заполняется при проведении выездной проверки)

**Основные сведения об инвестиционных проектах (объекте (объектах)
электроэнергетики).**

Объекты электросетевого хозяйства:

1. Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141
2. Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3
3. Строительство КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км)
4. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км)
5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км)
6. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км)
7. Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры № 1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км)
8. Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28-ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км)
9. Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ-206 шт, маршрутизатор-5 шт)

10. Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтской в районе д.№22-24 (трансформаторной мощностью 2х630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км)
11. Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА)

1. Дата ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционной программой 30.12.2021 г.

2. место нахождения объектов: г. Александров Владимирская область.

3. цель проекта: повышение уровня надежности и качества услуг электроснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям МУП «Александровэлектросеть»; инновационное развитие электрических сетей.

4. задача проекта: реконструкция, модернизация и техперевооружение электросетевого оборудования организации; снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям МУП «Александровэлектросеть».

5. проектная/установленная электрическая мощность 2,06 МВА;

6. протяженность сетей 4,093 км;

7. состав основного оборудования объектов электросетевого хозяйства (с указанием типа, количества и наименования):

1. Распределительные панели в РУ-0,4кВ ТП-141 2 шт.;

2. Камеры с вакуумными выключателями в РП-3 6 шт.;

3. КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-13 0,6 км; ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая – 0,5 км; ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая – 0,5 км; ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая – 0,5 км; ВЛ-6 кВ от опоры № 1 до КТП-153 – 0,5 км; ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28-ТП-81 – 1,1 км ВЛ, 0,075 км КЛ; трансформаторная подстанция мощностью 2х630 кВА, КЛ 6 кВ; ТП-53 мощность 2х400 кВА.

4. АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ-206 шт., маршрутизатор-5 шт.)

8. Характер строительства реконструкция.
(новое строительство, реконструкция, модернизация)

9. Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет 12 месяцев (согласно проекту) организации строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (*нужное подчеркнуть*).

10. Стоимость инвестиционного проекта 21459,24 тыс. руб. с учетом НДС.

11. Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2), товарной накладной на:

1. 11.10.2021 г. на общую сумму 284,387 тыс. руб. с НДС

2. 05.10.2021 г. на общую сумму 3136,162 тыс. руб. с НДС

3. 12.07.2021 г. на общую сумму 1089,531 тыс. руб. без НДС

4. 21.07.2021 г. на общую сумму 448,661 тыс. руб. без НДС

5. 12.07.2021 г. на общую сумму 481,712 тыс. руб. без НДС

6. 12.07.2021 г. на общую сумму 494,347 тыс. руб. без НДС

7. 01.10.2021 г. на общую сумму 834,755 тыс. руб. без НДС

8. 08.09.2021 г. на общую сумму 1 203,323 тыс. руб. без НДС

9. 20.12.2021 г. на общую сумму 4 485,333 тыс. руб. без НДС

10. 21.06.2021 г. на общую сумму 4 377,921 тыс. руб. с НДС

11. 01.12.2021 г. на общую сумму 4 728,523 тыс. руб. с НДС

12. Подрядчики (субподрядчики):

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис»
2. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Элекс-1»
3. Общество с ограниченной ответственностью «НИСА»

В ходе проверки установлено следующее:

1. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме;
2. Результаты проверки графиков строительства объектов электроэнергетики: графики строительства объектов соблюдены;

3. Результаты анализа предоставленных субъектом электроэнергетики документов: (проектной документации, разрешения на использование земельных участков, разрешения на строительство, договоров): проектная документация по замене двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141; проектная документация по замене шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3; проектная документация по строительству КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км); проектная документация по реконструкции ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км); проектная документация на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км); проектная документация на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км); проектная документация на реконструкцию ВЛ-6 кВ от опоры № 1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км); проектная документация на реконструкцию ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28-ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км); проект на установку АИИСКУЭ (ПУ-206 шт, маршрутизатор-5 шт); проектная документация на строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтской в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2х630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км); проектная документация на строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА).

4. Готовность объекта к эксплуатации (для завершенных строительством объектов): Распределительные панели в РУ-0,4кВ ТП-141 2 шт. введены в эксплуатацию 12.10.2021; Камеры с вакуумными выключателями в РП-3 6 шт. введены в эксплуатацию 06.10.2021; КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-13 0,6 км введена в эксплуатацию 12.07.2021; ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая – 0,5 км введена в эксплуатацию 21.07.2021; ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая – 0,5 км введена в эксплуатацию 12.07.2021; ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая – 0,5 км введена в эксплуатацию 12.07.2021; ВЛ-6 кВ от опоры № 1 до КТП-153 – 0,5 км введена в эксплуатацию 01.10.2021; ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28-ТП-81 – 1,1 км ВЛ, 0,075 км КЛ введена в эксплуатацию 08.09.2021; трансформаторная подстанция мощностью 2х630 кВА, КЛ 6 кВ введена в эксплуатацию 21.06.2021; ТП-53 мощность 2х400 кВА 01.12.2021.

4. АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ-206 шт, маршрутизатор-5 шт) введена в эксплуатацию 20.12.2021

5. Фактов приостановления работ по строительству объектов не выявлено.

Выводы: мероприятия запланированные в инвестиционной программе, утвержденной распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 13.12.2019 № 28, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Предложения: Руководству МУП «Александровэлектросеть» осуществлять контроль за реализацией мероприятий инвестиционной программы и своевременно осуществлять корректировку таких мероприятий с направлением всех необходимых документов в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, а также осуществлять контроль за использованием источников финансирования, запланированных в рамках инвестиционной программы.


Приложения к акту проверки:

1. Контракт № 11к-2021 от 22.09.2021 г. на замену двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 на 20 листах.
2. Протокол рассмотрения ед. заявки от 10.09.2021 г. на 3 листах.
3. Платежное поручение № 1109 на 1 листе.
4. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 7 листах.
5. Контракт № 09к-2021 от 06.09.2021 г. на замену шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 на 15 листах.
6. Протокол рассмотрения ед. заявки от 26.08.2021 г. на 3 листах.
7. Платежное поручение от 25.10.2021 на 1 листе.
8. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 10 листах.
9. Контракт № 06к-2021 от 07.06.2021 на Строительство КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км), дополнительное соглашение № 1 от 08.07.2021 на 11 листах.
10. Протокол подведения итогов от 25.05.2021 на 2 листах.
11. Платежное поручение от 22.07.2021 на 1 листе.
12. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 11 листах.
13. Контракт № 03к-2021 от 07.06.2021 на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км), дополнительное соглашение от 20.07.2021 на 13 листах.
14. Протокол подведения итогов от 25.05.2021 на 3 листах.
15. Платежное поручение от 27.07.2021 на 1 листе.
16. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 17 листах.
17. Контракт № 04к-2021 от 07.06.2021 на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км), дополнительное соглашение от 09.07.2021 на 11 листах.
18. Протокол подведения итогов от 25.05.2021 на 3 листах.
19. Платежное поручение от 23.07.2021 на 1 листе.
20. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 16 листах.
21. Контракт № 05к-2021 от 07.06.2021 на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км), дополнительное соглашение от 09.07.2021 на 11 листах.
22. Протокол подведения итогов от 25.05.2021 на 3 листах.


23. Платежное поручение от 26.07.2021 на 1 листе.
24. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 16 листах.
25. Контракт № 08к-2021 от 20.08.2021 на Реконструкцию ВЛ-6 кВ от опоры № 1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км), дополнительное соглашение к контракту на 21 листах.
26. Протокол рассмотрения ед. заявки от 09.08.2021 на 3 листах.
27. Платежное поручение от 05.10.2021 на 1 листе.
28. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 15 листах.
29. Контракт № 07к-2021 от 26.07.2021 на Реконструкцию ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28-ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км) на 20 листах.
30. Протокол подведения итогов от 15.07.2021 на 3 листах.
31. Платежное поручение от 29.09.2021 на 1 листе.
32. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 15 листах.
33. Контракт № 02к-2021 от 11.05.2021 на Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ-206 шт, маршрутизатор-5 шт) на 23 листах.
34. Протокол подведения итогов от 21.04.2021 на 3 листах.
35. Платежное поручение от 28.12.2021 на 1 листе.
36. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 44 листах.
37. Контракт № 01к-2021 от 19.04.2021 Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтской в районе д№№22-24 (трансформаторной мощностью 2х630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км) на 10 листах.
38. Протокол рассмотрения ед. заявки от 07.04.2021 на 2 листах.
39. Платежное поручение от 30.06.2021 на 1 листе.
40. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 17 листах.
41. Контракт № 12к-2021 от 18.10.2021 на Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) на 19 листах.
42. Протокол рассмотрения ед. заявки от 06.10.2021 на 3 листах.
43. Платежное поручение от 20.12.2021 на 1 листе.
44. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 17 листах.

Должностное лицо, проводившее проверку:


Шмельков А.А.


(подпись)

Представители организации,
участвующие в проверке:


(подпись)

Николаев Ю.В.


(подпись)

Долгов М.Н.